

В соответствии подпунктом 21, пунктом 2 статьи 26 Закона РК от 27.12.2018 года № 204-VI "О естественных монополиях"

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2-квартал 2021 года
Государственное коммунальное предприятие "ӨзенЖылу", вид деятельности: по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии
инвестиционный проект утвержден совместным приказом Управления энергетики жилищно-хозяйства Мангистауской области и Департамент
Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области (№64-ОД от 15 ноября 2019 года)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение и установка пароперегревателей парового котла ДЕ-24-25 ГМО 380 °С с маркой стали 12х18Н12Т	штук	6	4	32 146 264,00	19 176 000,00	32 146 264,00	19 176 000,00	-12 970 264,00	Планируемое исполнение инвестиционной программы будет исполнено до 2-полугодия 2021 года. В настоящее время ведется работа по приобретению через объявления по гос.закупкам и с одного источника.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:				32 146 264,00	19 176 000,00	32 146 264,00	19 176 000,00	-12 970 264,00									

И.о.директора ГКП "ӨзенЖылу"



Рубилов А.Б.

Продолжение Приложения 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта
естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа
информации об их исполнении

Форма

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

И.о.директора ГКП "ӨзенЖылу"



Рубилов А.Б.

07.07.2021 год