

Согласно с пунктом 30 раздела 6 от 30.12.2014 года № 194 "Об утверждении Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении"

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественных монополий,
их корректировки, а также проведения анализа
информации об их исполнении
Форма

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 полугодие 2017 года

Государственное коммунальное предприятие "ӨзенЖылу", вид деятельности: производство тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии и по подаче воды
распределительным сетям, инвестиционный проект утвержден совместным приказом Управления энергетики жилищно-хозяйства Мангистауской области и Департамент
Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области (№132-ОД от 25 ноября 2016 года)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Замена экономайзера ВТИ-2 штук (в котельной ст.Узень)	шт	2	-	4 066,00	-	4 066,00	-	-4 066,00	В связи с окончанием первой половины отопительного периода, планируемые исполнения инвестиционной программы будут исполнены во втором полугодии 2017 года, так как в настоящее время из-за отсутствия финансовых средств. Планируются проведение открытых конкурсов во второй полугодие.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Замена деаэратора ДСА-50-1 штук (в котельной ст.Узень)	шт	1	-	3 773,89	-	3 773,89	-	-3 773,89		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Замена теплообменника марки ПП-1-108-7-П-4 штук (в котельной ст.Узень)	шт	4	-	8 921,03	-	8 921,03	-	-8 921,03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Замена подпиточных насосов КМА2-100-200-4 штук (в котельной ст.Узень)	шт	4	-	984,40	-	984,40	-	-984,40		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Замена подпиточных насосов К-100/85-2 штук (в котельной ст.Узень)	шт	2	-	234,33	-	234,33	-	-234,33		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Замена подпиточных насосов К100/65-2 штук (в котельной ст.Узень)	шт	2	-	508,25	-	508,25	-	-508,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Замена насосов DAB CP 100/6800-4 штук (в мини котельных)	шт	4	-	5 447,84	-	5 447,84	-	-5 447,84		-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Замена газовых горелок GAS 5/2-2 штук (в мини котельных)	шт	2	-	1 912,31	-	1 912,31	-	-1 912,31		-	-	-	-	-	-	-
9	Приобретение сварочного аппарата САГ	единиц	2	-	4 580,00	-	4 580,00	-	-4 580,00		-	-	-	-	-	-	-
10	Приобретение мотопомпы МАВ-230	единиц	4	-	339,60	-	339,60	-	-339,60		-	-	-	-	-	-	-
11	Монтаж Центрального пульта диспетчеризации системы ОДС к тепловым сетям и закуп комплекта оборудования	ед.	1	-	3 242,83	-	3 242,83	-	-3 242,83		-	-	-	-	-	-	-
12	Приобретение аварийного запаса труб марки ППУ-ПЭ																
	Д-133*4/250	м	200	-	1 701,40	-	1 701,40	-	-1 701,40		-	-	-	-	-	-	-
	Д-108*4/180	м	200	-	1 292,20	-	1 292,20	-	-1 292,20		-	-	-	-	-	-	-
	Д-89*4/160	м	200	-	1 046,20	-	1 046,20	-	-1 046,20		-	-	-	-	-	-	-
13	Приобретение аварийного запаса шаровых кранов марки ППУ-ПЭА																
	Д65*3-1	шт	4	-	344,10	-	344,10	-	-344,10		-	-	-	-	-	-	-
	Д50*3,5-2	шт	4	-	278,00	-	278,00	-	-278,00		-	-	-	-	-	-	-
	Д40*3-2	шт	4	-	266,09	-	266,09	-	-266,09		-	-	-	-	-	-	-
	Д25*3-2	шт	3	-	184,73	-	184,73	-	-184,73		-	-	-	-	-	-	-
	Итого:				39 123,20		39 123,20		-39 123,20								

Директор ГКП "ӨзенЖылу"



Рубилов А. Б.

12.06.2017 год

Продолжение Приложения 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта
естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа
информации об их исполнении

Форма

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Директор ГКП "ӨзенЖылу"



Рубилов А. Б.

12.06.2017 год